


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 890 (1074)
- 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳ  
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
- 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 21-09-2021
- 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																				
ಅ)	North Karnataka Urban Sector Investment Programme ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ; (ವಾರ್ಡುವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಏಷ್ಯಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯುಡಿಡಿ 40 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2006 ದಿನಾಂಕ 26.05.2006 ರಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: <table border="1"> <tr> <th colspan="5">ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು</th></tr> <tr> <th>ನಗರ</th><th>ಅನುದಾನ</th><th>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ</th><th>ಬಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ</th><th>ವೆಚ್ಚ</th></tr> <tr> <td>ಬೀದರ್</td><td>92.70</td><td>159.13</td><td>147.62</td><td>147.62</td></tr> <tr> <td>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ</td><td>33.10</td><td>84.36</td><td>81.94</td><td>81.94</td></tr> </table> ವಾರ್ಡುವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು					ನಗರ	ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಬೀದರ್	92.70	159.13	147.62	147.62	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	33.10	84.36	81.94	81.94
ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು																						
ನಗರ	ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ																		
ಬೀದರ್	92.70	159.13	147.62	147.62																		
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	33.10	84.36	81.94	81.94																		
ಆ)	ಅನುದಾನ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																				
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಮಿತಿ ಏನು;																					
ಈ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?																					
		ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಿತ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.																				

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 190 ಪಿ.ಆರ್.ಜೆ 2021

  
 (ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)  
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೀದರ್ ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಡಿಆರ್02) ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು  
ವೈಪಲ್ಯನ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಹೋಲ್‌ಗಳ ವರದಿ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	ವೈಪಲ್ಯನ ಮೀಟರ್	ಮ್ಯಾನಹೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
1.	ಅಸ್ತನಾ ರಸ್ತೆ, ಉಸ್ತಾನಿಯಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ	1108	37	73.9
2.	ದರ್ಜಿ ಗಲ್ಲಿ	2691	86	152.0
3.	ಕಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ	1529	51	93.9
4.	ಕುಸುಮ ಗಲ್ಲಿ	2219	66	131.0
5.	ಬ್ರಹ್ಮನವಾಡಿ	1270	42	84.7
6.	ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ, ಗೋಲೆಖಾನಾ	1457	46	92.0
7.	ಶಾಹೀನ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಗೋಲೆಖಾನಾ	2113	64	128.0
8.	ದುಲ್ಹನ ದರ್ವಾಜಾ	2097	70	139.8
9.	ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ	3758	125	151.0
10.	ಭೀಮ ನಗರ	1496	50	89.7
11.	ರೋಹೆಲೆ ಗಲ್ಲಿ	1598	53	81.5
12.	ಮುಲ್ತಾನಿ ಕಾಲೋನಿ	1435	48	95.7
13.	ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಜನವಾಡಾ ಹಸುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ	1628	54	42.5
14.	ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ	2925	92	82.0
15.	ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ	2195	73	91.3
19.	ಮೋಹನ ಮಾರ್ಕೆಟ, ನಂದಿ ಕಾಲೋನಿ	1205	40	80.3
20.	ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ	3474	116	120.0
21.	ನಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಾರೂರಗೇರಿ	2798	93	98.5
29.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ	4421	147	99.7
30.	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ	612	20	40.8
32.	ಚನಬಸವ ನಗರ	320	11	22.0
ಮುಖ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಲುವೆ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14, 19, 20, 21, 26, 29, 30 ಮತ್ತು 32	7191	240	120.0
	ಒಟ್ಟು	49540	1626	2110

ಫಿಕ್ಸುರಾಂ ೧. 1

ಬೀದರ್ ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 03ಬಿಡಿಆರ್02) ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು  
ಪೈಪಲೈನ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಹೋಲ್‌ಗಳ ವರದಿ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂ	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	ಪೈಪಲೈನ ಮೀಟರ್	ಮ್ಯಾನಹೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
11	ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ	298.80	11	22
12	ಮದರಸಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ	549.90	22	44
14	ಮುಲ್ತಾನಿ ಪಾಶಾ ದರ್ಗಾ	245.50	10	20
15	ಮುಲ್ತಾನಿ ಕಾಲೋನಿ	2800.40	95	95
16	ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲ ಭವನ ಹತ್ತಿರ	1025.90	44	88
21	ಅಲೀಬ್ರಿಡ್ ಟೊಂಬ್ (ಭಾಗಶಃ)	3099.60	95	105
26	ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಭಾಗಶಃ)	1382.10	45	55
29	ರಾಂಪೂರೆ ಕಾಲೋನಿ	6137.10	198	355
30	ಥರೆಸಾ ಕಾಲೋನಿ	5856.20	175	373
31	ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ	4245.40	135	125
32	ಹಳದಕೇರಿ ಮತ್ತು ಲಾಲವಾಡಿ	4047.40	110	298
33	ಅಬ್ದುಲ್ ಪೈಸ್ ದರ್ಗಾ	2121.50	75	100
34	ಪಕ್ಕಲವಾಡಾ	884.50	29	51
35	ಮಂಗಲವೇಟ	807.10	32	64
	ಒಟ್ಟು	33501.4	1076	1795

ಬೀದರ್ ನಗರದ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 04ಬಿಡಿಆರ್01)  
ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ವೈಪಲ್ಯನ ಮತ್ತು ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವರದಿ

ಬಡಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಡಾವಣೆ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೈಪಲ್ಯನ ಮೀಟರ್	ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
ಬಡಾವಣೆ-01	ಜನವಾಡಾ	ಮುಲ್ತಾನಿ ಕಾಲೋನಿ	12	6447.64	2615
		ಲೇಬರ ಕಾಲೋನಿ, ಜನವಾಡಾ	13		
		ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ			
		ಲೇಬರ ಕಾಲೋನಿ	14		
		ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ನೌದಗೇರಿ	15		
ಬಡಾವಣೆ-02	ಕೋಟೆ (ಫೋರ್ಟ್)	ಅಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತೆ, ಉಸ್ತಾನಿಯಾ ಮಸೀದಿ	01	18873	2856
		ದರ್ಜಿ ಗಲ್ಲಿ	02		
		ಕಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ	03		
		ಭೀಮ ನಗರ	10		
		ರೋಹೆಲೆ ಗಲ್ಲಿ	11		
ಬಡಾವಣೆ-03	ಮನಿಯಾರ ತಾಲಿಂ	ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್, ಗೋಲೆಖಾನಾ	06	26128.7	3219
		ಶಾಹೀನ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಗೋಲೆಖಾನಾ	07		
		ದುತ್ತಿನ ದರ್ವಾಜಾ	08		
		ಪಲಾನ ಗಲ್ಲಿ	09		
ಬಡಾವಣೆ-04	ಮಂಗಲಪೇಟೆ	ಎದೇನ ಕಾಲೋನಿ	33	1126	874
		ಫೈಜ್ ಪುರಾ	34		
		ಹಳೆ ಮಂಗಲಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬೇತ್ತೆಹಮ ಕಾಲೋನಿ	35		
ಬಡಾವಣೆ-05	ಲಾಲವಾಡಿ	ಲಾಡಗೇರಿ, ದಿನದಯಾಲ ನಗರ	31	8279.40	1597
		ಚನ್ನಬಸವನಗರ ಹುಗೇರಿ ಮತ್ತು ಜೀರುಸಲೆಮ ಕಾಲೋನಿ	32		
ಬಡಾವಣೆ-06 ಮತ್ತು 7	ಬಸವನಗರ ಮತ್ತು ಗುಂಪಾ	ಗುಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ, ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅಗ್ರೀಕಲ್ಟರ ಕಾಲೋನಿ	29	6184	1245
		ಕುಂಬಾರವಾಡಾ ಗೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	30	15020.95	1611
ಬಡಾವಣೆ-8	ಮೈಲೂರು	ಮೈಲೂರು, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮತ್ತು ಸಿವಿಮ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ	26	14820.8	2954
ಬಡಾವಣೆ-9	ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ	ಹಾರೂರಗೇರಿ	21	3366.5	617
		ಹುಗೇರಿ	22		
ಬಡಾವಣೆ-10	ಲೀಡ್ಲರ ಕಾಲೋನಿ	ಹಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ವಡ್ಡೇರ ಕಾಲೋನಿ	27	6322.6	1200
		ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ	28		

ಬಡಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಡಾವಣೆ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೈಪಲ್ಯನ ಮೀಟರ	ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
ಬಡಾವಣೆ-11 ಮತ್ತು 19	ಚಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ	ರಾಮನಗರ, ಹಳೆ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ	23	7469.8	3422
		ಚಿದ್ರಿ	24		
		ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಕ್ ಕಾಲೋನಿ	25		
ಬಡಾವಣೆ-12	ಮೋಹನ ಮಾರ್ಕೆಟ	ಮೋಹನ ಮಾರ್ಕೆಟ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗಣೇಶ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಶರಣ ನಗರ	19	6566.31	416
		ಮೋಹನ ಮಾರ್ಕೆಟ, ನಂದಿ ಕಾಲೋನಿ	20		
ಬಡಾವಣೆ-13 ಮತ್ತು 16	ದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವನಗರ	ದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಗರ	17	6097.14	1415
ಬಡಾವಣೆ-14 ಮತ್ತು 15	ಪ್ರತಾಪ ನಗರ ಆಟೋನಗರ	ಪ್ರತಾಪ ನಗರ, ಮಾಧವ ನಗರ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಾಲೋನಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಟೋನಗರ	18	6597.71	2961
ಬಡಾವಣೆ-17	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುರುನಗರ	16	64	1425
ಬಡಾವಣೆ-18	ಚೌಬಾರಾ	ಕುಸುಮ ಗಲ್ಲಿ	04	347.5	795
		ಬ್ರಹ್ಮಣವಾಡಿ	05		
	ಒಟ್ಟು			133712.54	29222

ಕ್ರ.ಸಂ. ೨೦೨೨-೨೩

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಪ್ರಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 04ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)

ವೈಪ್‌ಲೈನ್ & ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ವಾರ್ಡ್ ವಿವರ		ವೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿವರ (ಮಿಟರ್-ಪ್ರಕಾರ)		ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ (ಸಂಖ್ಯೆಗಳು)	
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	ವೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ	ವೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನೆ	ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ	ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನೆ
01	ಬಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ	2750	2750	184	184
02	ಗಡವಾನ ಗಲ್ಲಿ	3880	3880	235	235
03	ಕಾಲಿ ಗಲ್ಲಿ	2500	2500	266	266
04	ಅನವರಾಪೇಟ್	5700	5700	522	522
05	ಕಾಟಿವಾಡಿ	5850	5850	690	690
06	ಡೋರ್ ಗಲ್ಲಿ	5850	5850	405	405
07	ಧಾರಾಗಿರಿ ಗಲ್ಲಿ	5600	5600	382	382
08	ಹೊಸಪೇಟೆ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ್	2950	2950	179	179
09	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಲ್ಲಿ	4500	4500	304	304
10	ಅಲ್ಲಾ ನಗರ	6550	6550	555	555
11	ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ	4300	4300	562	562
12	ತಾಜ್‌ಮಹಲ್	3210	3210	193	193
13	ಪಾಶಾಪುರ	3140	3140	199	199
14	ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ	7640	7640	648	648
15	ಶಾಮರ ಈಸ್ಟ್	3950	3950	252	252
16	ಪಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ	3800	3800	232	232
17	ನ್ಯೂ ತಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ	4250	4250	249	249
18	ಶಿವಾಜಿ ನಗರ	7640	7640	647	647
19	ಭೀಮನಗರ ತ್ರಿಮುರಾಂತ	10500	10500	729	729
20	ಕೋಲಿವಾಡೆ ತ್ರಿಮುರಾಂತ	4130	4130	259	259
21	ತ್ರಿಮುರಾಂತ	11230	11230	735	735
22	ತ್ರಿಮುರಾಂತ	14000	14000	422	422

ವಾರ್ಡ್ ವಿವರ		ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿವರ (ಮಿಟರ್ ಪ್ರಕಾರ)		ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ (ಸಂಖ್ಯೆಗಳು)	
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ	ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನೆ	ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ	ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನೆ
23	ತ್ರಿಪುರಾಂತ	9430	9430	269	269
24	ಸರ್ವೋದಯಾ ಕಾಲೋನಿ	9520	9520	368	368
25	ಬಿರಾದಾರ ಕಾಲೋನಿ	2860	2860	290	290
26	ಭೀಮನಗರ	2960	2960	454	454
27	ರೇಣು ಗಲ್ಲಿ	3545	3545	425	425
28	ಶಾಯಿ ನಗರ	4420	4420	321	321
29	ಬಾಲಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ	3250	3250	368	368
30	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ	2900	2900	314	314
31	ರಾಜಮಠ ಗಲ್ಲಿ	3119	3119	202	202
ಒಟ್ಟು		165924.00	165924.00	11860.00	11860.00

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  
(ಎನ್‌ಕೆ‌ಯು‌ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ)


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಕೆ‌ಯು‌ಎಡಿ‌ಎಫ್‌ಸಿ


ಎನ್‌ಕಿಯುವಿಸ್‌ವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರ
1	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಬಿಲ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಡಿಎಂ01)	0.5	0.49	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ.	12.10.2010	11.10.2011	08.05.2011	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (02ಬಿಡಿಆರ್01)	28.03	27.14	ಮೆ//ಮುಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	30.04.2011	29.10.2012	30.10.2016	26.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ವಿಶ್ವರಣಾ ಜಾಲ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಡಿಆರ್01ಎ)	27.58	27.16	ಮೆ//ಮುಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	30.04.2011	29.10.2012	07.09.2016	26.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-04ಬಿಡಿಆರ್01).	42.92	34.11	ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	30.01.2015	29.09.2017	31.08.2018	32.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
5	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಬಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-02ಬಿಡಿಆರ್02).	39.8	42.8	ಮೆ// ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.	22.07.2011	21.01.2013	20.12.2018	35.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-03ಬಿಡಿಆರ್02).	19.01	17.97	ಶ್ರೀ.ಗುರುಸಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	27.05.2014	26.11.2015	05.06.2017	17.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-03ಬಿಡಿಆರ್03)	2.39	3.67	ಶ್ರೀ.ಗುರುಸಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	17.07.2013	16.10.2014	04.05.2017	3.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಖಂಡಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜು-03ಬಿಡಿಆರ್02ಎ)	4.22	4.1	ಶ್ರೀ.ಗುರುಸಾಥ್ ಕೊಲ್ಲೂರು	14.02.2014	19.08.2014	19.08.2014	4.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬೆ.ಬೆ.	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾವಿಸಂಪೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರ್ಬಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿ)	ಪರ
9		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಬಿ-01ಬಿಎಸ್‌ಕೆ04)	2.6	2.73	ಮೆ//ಮಗ್ಗಾಲ ನರಸಿಂಹರಾಜು	21.10.2010	29.10.2011	30.04.2012	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಬಿ-02ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)	24.89	26.38	ಮೆ//ಮೆಫಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವಿ	15.03.2011	14.09.2012	30.11.2016	25.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಬಿ-04ಬಿಎಸ್‌ಕೆ01)	68.02	54	ಮೆ//ಎಕ್ಸ್‌ರಾಜ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.	30.01.2015	29.07.2017	30.09.2018	52.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂತಕದಲ್ಲಿದೆ.
12		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಬಿ-02ಎಫ್‌ಇಎಸ್‌03ಎ)	1.32	1.25	ಮೆ//ವಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	23.05.2011	22.08.2012	22.08.2012	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

  
 ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  
 (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಬಿಬಿ)

  
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
 ಕೆಯುಬಿಡಿಎಫ್‌ಸಿ